

TIEDOTE

26.8.2022



## ASKOLAN KIRKON PERUSKORJAUS

Kirkon sisäpuolen töiden aloituskokous pidettiin 5.1.2022.

Remontti alkoi suunnitellusti 10.1.2022. Kirkon sisäpuoliset työt olivat valmiit varsinaisten rakennustöiden osalta 30.3.2022. Ikkunoiden entisöinti jatkui pitkälle kesään asti. Samoin kuin sakastin kaapiston ja morsiuustilan ovien osalta valmista oli elokuussa. Kirkon lamppujen toimitus viivästy i aikataulusta. Nyt kirkon sisäpuoliset rakennustyöt on saatu päätökseen ja lopputarkastus on 1.9.2022. Rakennusurakan lopputarkastuksen jälkeen toimijat voivat alkaa suunnitella kalustusta uudistettuihin tiloihin kirkossa.

Kirkon ulkopuolisen töiden aloituskokous 3.5.2022.

Uudisrakennus on harjakorkeudessa ja työt on toteutuneet aikataulun mukaisesti. Uusi sähköliittymä on vedetty kirkkoon ja sähkökeskus asennettu. Vesi ja viemäri on liitetty kunnan verkkoon Askolantien varteen. Samalla on kaadettu puita kirkkopihan puolelta pelastusviranomaisten suosituksesta. Samalla saimme parkkipaikkaa laajennettua ja aluetta siistittyä. Ulkopuolisten töiden valmistumisaika 16.10.2022 lämmityskauden alkaessa.

Remontin kokonaishinta arvio on 970 000 €. Rakennushanketta toteutetaan Museoviraston ja Kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä. Hankkeeseen saadaan Kirkkohallituksen rakennusavustus kirkon remontin toteutuneiden kustannuksien osalta 50 %. Avustusta ei saada uudisrakennuksen osalta. Hankkeeseen on jo myönnetty aikaisemmin Kirkkohallituksen hiilineutraalisuusavustus.

### Suunnittelijat

Arkkitehti suunnittelu: Saatsi Arkkitehdit Oy, Pekka Saatsi

Rakennesuunnittelu: HP Insinöörit Oy, Antti Hakala

LVIS-suunnittelu Leo Maaskola Oy, LVI Asko Saarinen, sähkö Asser Mäenpää

Sprinklerisuunnittelu: Paloff Insinööritoimisto Oy, Niko Hannula

Kirkon remontin vastaavana projektijohtajana ja valvojana toimii Suomen Talokeskus Oy. Vastaavana sisäpuolisissa töissä Arto Taavila ja apunaan Ari Salovaara ja ulkopuolisissa töissä Ari Salovaara ja apunaan Arto Taavila

Askolan seurakunnan rakennustoimikunnan kokoonpanona on koollekutsuja puheenjohtaja Jorma Linna ja jäsenenä Jukka Ahlgrén, Kari Lindgren, kirkkoherra Antti Kupiainen ja talouspäällikkö Tarja Laine (talouspäällikkö vapautettiin toimikunnan työstä 7.3. tilinpäätöksen työstön ajaksi).

Kirkkoneuvosto valitsi urakoitsijoiksi kokouksessa 29.11.2021

Pääurakoitsijaksi sisätöiden osalta urakoitsijana

- Kymppirakenne Oy

Sivu-urakoitsijat

- Sähkötyöt, Sähköasennus E. Ronkainen Oy (sisä- ja ulkotöiden osalta)
- Lvi -työt, Lahden Putkihuolto Oy (sisä- ja ulkotöiden osalta)

Omana urakkana, työ on saatu valmiiksi, loppukatselmus 1.9.2022

- sprinkler, IRT Sprinklerihuolto Oy

Kirkkoneuvosto valitsi ulkopuolisten töiden urakoitsijaksi 28.4.2022 pääurakoitsijaksi

- Porvoon Paalurakenne Oy

Kokonaisuus käsittää

- lämmitysjärjestelmän muuttamisen vanhasta öljylämmityksestä nykyaikaiseen ilmavesilämpöpumppu tekniikkaan
- sähköjen uusimisien tämän hetken määräykset täyttäväksi
- energiatehokkuuden lisääminen (ikkunoiden peruskorjaus)
- valaistuksen suunnittelu ja toteutusta
- pienryhmätilat kirkkotilassa
- kuiva sprinkleri järjestelmä turvaamaan kirkkoa

Kirkon ulkopuolisten töiden osalta

- huoltorakennus uudisrakennuksena sisältäen esteettömän wc:n ja minikeittiön. Huoltorakennukseen sijoitetaan uusi lämmitystekniikka.
- kiviportaat esteettömän kulun osalta ja sakastin kulun osalta

Rakennushanke on edennyt mainiosti hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toivomme saman vauhdin jatkuvan hankkeen loppuun asti lokakuulle 2022.

*Jerma Linna*, kirkon korjaustyöryhmän puheenjohtaja